

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

12-януари-2022

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Росина Станиславова

VIII.2) Длъжност:

Кмет

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

На основание разпоредбите на чл. 17 от Договора (според които: При просрочие на обявения срок за изпълнение на дейности на конкретно възложен обект по вина на Изпълнителя, последният заплаща неустойка на възложителя в размер на 0,5% на ден от общата цена за обекта, но общо не повече от 10 % от стойността на извършените дейности) и чл. 18 от Договора (според които: При незавършване или предаване на възложените работи, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка равна по размер на стойността на извършените работи), Възложителят предявява претенции за дължими неустойки в общ размер от поне 29 700 (двадесет и девет хиляди и седемстотин) лв., които ще бъдат прихванати от гаранцията за добро изпълнение.

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да

от изпълнителя

Размер:

29700

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължение от Раздел IV: Приключване на договора

5. Обект „Ремонт на тротоарна настилка пред входа на филиал на 99 ДГ, бл. 6 в ж. к. „Бели Брези“: На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени бордюри, некачествено положена настилка от бетонови плочи, наличие на деформирани бетонови плочи, частично непочистена от инертни материали строителна площадка).

6. Обект „Паркинг и тротоари до бл. 207 на ул. „Ладога“ и ул. „Лелинска чука“ в ж.к. „Красно село“ - Не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички „скрити работи“. Поради тази причина тяхното количествено и качествено изпълнение е недоказано.

На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени бордюри, некачествено положени и деформирани пътни ивици, частично некачествено положена бехатонова настилка, неравно положена некачествена асфалтова настилка (с множество кръпки на къс участък), некачествено изпълнени асфалтови кръпки, некачествено подмазани фуги на положените бетонови елементи, непочистена от инертни материали строителна площадка).

На обекта има възложени, но неизпълнени СМР (ненаправено предпазно ограждение около ствола на съществуващо дърво, частично неизпълнени пътни ивици и бордюри, неизпълнена асфалтова кръпка за укрепване на част от положените пътни ивици и бордюри, неизпълнено полагане на битумна паста).

7. Обект „Паркинг и тротоари до бл. 142А в ж.к. „Хиподрума“ - Не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички възложени работи. Тяхното количествено и качествено изпълнение е недовършено.

На обекта съществуват видими доказателства за неизпълнени възложени СМР (частично изпълнени изкопни работи).

На обекта има възложени, но неизпълнени СМР (ненаправени предпазни ограждения около стволове на съществуващи дървета и всички последващи изкопа дейности).

При извършване на възложените СМР по изграждане на обекта са налице виновно причинени щети (наранена дървесна растителност от използвана строителна механизация).

На строителната площадка има купчини от несортирана трошено-каменна фракция.

8. Обект „Ремонт на тротоарна алея пред бл. 201А на бул. „Братя Бъкстон“ - Не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички „скрити работи“. Поради тази причина тяхното количествено и качествено изпълнение е недоказано.

На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени бордюри, частично некачествено положена бехатонова настилка, некачествено подмазани фуги на положените бетонови елементи, частично непочистена от инертни материали строителна площадка).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

В Констативен протокол с Рег.№РКС21-ТД26-981-(56)/30.12.2021 са обективирани всички установени обстоятелства относно степен на реализация, съответствие с нормативните изисквания и уговорения начин на изпълнение и качество на извършените СМР на всички възложени за изпълнение обекти. Според констатираното: изпълнението на всеки един от 8-те обекта е некачествено, просрочено, незавършено и негодно за приемане. Обектите не са приети и не са актувани поради неспазване на изрично дадени указания от възложителя, липса на доказателства за качествено изпълнени „скрити“ работи, некачествено извършени и/или незавършени и неизпълнени видими СМР. Констатации по обекти към 29.12.2021:

1. Обект „Паркинг на ул. „Дебър“ зад бл. 9 в ж. к. „Борово“:

Не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички „скрити работи“. Поради тази причина тяхното количествено и качествено изпълнение е недоказано.

На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени и паднали бордюри, недозасипани паркинг-елементи, деформирани водещи ивици, неравно положена некачествена едрозърне ста асфалтова настилка, некачествено положена битумна паста, частично непочистена от инертни материали строителна площадка).

На обекта има възложени, но неизпълнени СМР (ненаправено предпазно ограждение около ствола на съществуващо дърво, неизпълнено повдигане на ревизионна шахта).

2. Обект „Паркинг и тротоари зад бл. 221 и бл. 217А в м. „ж. к. Борово“ -

Не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички „скрити работи“. Поради тази причина тяхното количествено и качествено изпълнение е недоказано.

На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени и паднали бордюри, недозасипани и пропаднали паркинг-елементи, частично некачествено положена бехатонова настилка, неравно положена некачествена асфалтова настилка (с частично пропадане на асфалта под ръба на водещата ивица, което води до неоттичане и задържане на водата в зоната на тротоара и образуване на заледени участъци с предпоставка за инциденти и наранявания на гражданите), некачествено изпълнени асфалтови крѝпки, некачествено положена битумна паста, некачествено подмазани фуги на положените бетонови елементи).

На обекта има възложени, но неизпълнени СМР (ненаправено предпазно ограждение около ствола на съществуващо дърво, неизпълнена асфалтова крѝпка за укрепване на част от положените бордюри).

При извършване на възложените СМР по изграждане на обекта са налице виновно причинени щети (счупена гривна на съществуващ водопроводен спирателен кран на прилежащото улично платно към паркинга).

3. Обект „Пешеходна алея покрай бл. 28, бл. 29 и бл. 32 в ж.к. „Лагера“:

Обектът не е изпълнен в съответствие с изрично възложения детайл (напречен профил).

При изпълнението на обекта не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички „скрити работи“. Поради тази причина тяхното количествено и качествено изпълнение е недоказано.

На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени бордюри, частично некачествено положена бехатонова настилка, некачествено подмазани фуги на положените бетонови елементи, частично непочистена от инертни материали строителна площадка).

4. Обект „Ремонт на съществуваща настилка при басейна на 136 ДГ в ж. к. „Славия“: Не са спазени дадените указания на Възложителя с писмо РКС21-ТД26-981-[5]/08.10.2021 г. по отношение на всички „скрити работи“.

Поради тази причина тяхното количествено и качествено изпълнение е недоказано.

На обекта съществуват видими доказателства за некачествено изпълнени възложени СМР (некачествено положени бордюри, некачествено положена настилка от бетонови плочи, наличие на спукани бетонови плочи).

Продължава в Раздел VI: Допълнителна информация

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

0

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Причини за забавата (когато е приложимо):

В Констативен протокол с Рег.№РКС21-ТД26-981-(56)/30.12.2021 е установено, че е започнало извършването на предвидените дейности само по 8 от своевременно възложените 17 обекта, като всеки един от 8-те обекта е просрочен, както следва:

Статус на изпълнението на възложените обекти към 29.12.2021 г.

1. Обект „Паркинг на ул. „Дебър“ зад бл. 9 в ж. к. „Борово“: възложен на 04.10.2021 със срок на изпълнение до 13.10.2021. Просрочие: 76 календарни дни.
2. Обект „Паркинг и тротоари зад бл. 221 и бл. 217А в м. „ж. к. Борово“: възложен на 05.10.2021 със срок на изпълнение до 21.10.2021. Просрочие: с 68 календарни дни.
3. Обект „Пешеходна алея покрай бл. 28, бл. 29 и бл. 32 в ж.к. „Лагера“: възложен на 08.10.2021 със срок на изпълнение до 17.10.2021. Просрочие: 71 календарни дни.
4. Обект „Ремонт на съществуваща настилка при басейна на 136 ДГ в ж. к. „Славия“: възложен на 21.10.2021 със срок на изпълнение до 27.10.2021. Просрочие с 62 календарни дни.
5. Обект „Ремонт на тротоарна настилка пред входа на филиал на 99 ДГ, бл. 6 в ж. к. „Бели Брези“: възложен на 22.10.2021 със срок на изпълнение до 01.11.2021. Просрочие с 57 календарни дни.
6. Обект „Паркинг и тротоари до бл. 207 на ул. „Ладоба“ и ул. „Лелинска чука“ в ж.к. „Красно село“: възложен на 26.10.2021 със срок на изпълнение до 12.11.2021. Обектът е в процес на изпълнение с просрочие 46 календарни дни.
7. Обект „Паркинг и тротоари до бл. 142А в ж.к. „Хиподрума“: възложен на 26.10.2021 със срок на изпълнение до 17.11.2021. Обектът е в процес на изпълнение с просрочие от 44 календарни дни.
8. Обект „Ремонт на тротоарна алея пред бл. 201А на бул. „Братя Бъкстон“: възложен на 11.11.2021 със срок на изпълнение до 21.11.2021. Обектът е в просрочие от 37 календарни дни.
9. Обект „Паркинг в пространството между бл. 101 и бл. 102 в ж.к. „Хиподрума“: възложен на 11.11.2021 със срок на изпълнение 20 календарни дни, считано от 12.11.2021. Изпълнението не е започнало.
10. Обект „Ремонт на тротоарна настилка при бул. „Прага“ № 32: възложен на 11.11.2021 г. със срок на изпълнение 3 календарни дни, считано от 15.11.2021. Изпълнението не е започнало.
11. Обект „Ремонт на тротоар при ул. „Йосиф Цанков“ в ж.к. „Лагера“: възложен на 12.11.2021 със срок на изпълнение 10 календарни дни, считано от 15.11.2021. Изпълнението не е започнало.
12. Обект „Ремонт на улица пред бл. 52 в ж.к. „Лагера“: възложен на 12.11.2021 със срок на изпълнение 5 календарни дни, считано от 15.11.2021. Изпълнението не е започнало.
13. Обект „Ремонт на улици и тротоари между бл. 5 и бл. 10 в ж.к. „Лагера“: възложен на 12.11.2021 г. със срок на изпълнение 20 календарни дни, считано от 16.11.2021. Изпълнението не е започнало.
14. Обект „Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Лелинска чука“ при бл. 200 и бл. 202 в ж.к. „Красно село“: възложен на 22.11.2021 със срок на изпълнение 10 календарни дни, считано от 24.11.2021. Изпълнението не е започнало.
15. Обект „Ремонт на пешеходна алея пред бл. 16 в ж.к. „Борово“: възложен на 22.11.2021 със срок на изпълнение 10 календарни дни, считано от 24.11.2021. Изпълнението не е започнало.
16. Обект „Ремонт на пешеходна пътека при ул. „Грамада“ в ж.к. „Борово“: възложен на 22.11.2021 г. със срок на изпълнение 10 календарни дни считано от 24.11.2021. Изпълнението не е започнало.
17. Обект „Ремонт на съществуващ тротоар пред бл. 213 в ж.к. „Красно село“: възложен на 01.12.2021 със срок на изпълнение 7 календарни дни, считано от 02.12.2021. Изпълнението не е започнало.

Горепосоченото закъснение от 76 дни се отнася за първия възложен обект - "Паркинг на ул. "Дебър" зад бл. 9 в ж.к. "Борово".

IV.5)

Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем

Не

Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение)

0

С писмо с Рег. № РКС21-ТД26-981-(57)/30.12.2021 г. Възложителят е уведомил Изпълнителя за развалянето на договора, като подробно е изложил мотивите си за това. По същество: след извършена обстойна служебна проверка с подробен анализ на всички предоставени от Изпълнителя документи (актове, протоколи и фактури), както и след извършена, на 28 и 29.12.2021 г., обстойна и задълбочена служебна проверка с оглед на място и по документи на всички възложени за изпълнение обекти, е съставен Констативен протокол с Рег.№РКС21-ТД26-981-(56)/30.12.2021, в който изчерпателно са изложени направените констатации относно степента на реализация, съответствието с нормативните изисквания и уговорения начин на изпълнение и качеството на извършените СМР на всички възложени за изпълнение обекти по сключен договор с рег. № РКС21-ДГ55-8/20.08.2021 г. за извършване на „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО – район „Красно село“.

Със съставения Констативен протокол е установено, че към датата на съставянето му и респ. датата на разваляне на договора, по вина на Изпълнителя, е започнало извършването на предвидените дейности само по 8 (осем) от своевременен възложените 17 (седемнадесет) обекта (като 6 от тях са претендирани за довършени). За всеки един от 8-те обекта е констатирано, че изпълнението е некачествено, просрочено, незавършено и негодно за приемане.

Към същата дата става категорично и безусловно явно, че избраният изпълнител не е способен и няма да извърши по предварително уговорения начин, в съответствие с приложимите нормативни изисквания и с нужното качество възложените СМР на всички започнати 8 /осем/ обекта, непросрочвайки изпълнението им с повече от 10 дни.

В следствие на констатираните обстоятелства, обективирани в Констативен протокол с Рег.№РКС21-ТД26-981-(56)/30.12.2021 и на основание разпоредбите на чл. 24, изр. 1 от Договора, според които: "Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа за всеки конкретен обект с повече от 10 дни или няма да извърши СМР на обекта по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора", Възложителят разваля договора с писмо с Рег. № РКС21-ТД26-981-(57)/30.12.2021 г.

IV.4)

Договорът е изпълнен в срок

Не

Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни

76

| | |
|---------------|---|
| | Електронна поща enviro_clean@abv.bg |
| | Изпълнителят е МСП Да |
| III.5) | Предмет на договора „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село“ |
| III.6) | Срок за изпълнение начална дата 20-август-2021 крайна дата 30-декември-2022 |
| III.7) | Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 990000.00 Валута: BGN |
| III.8) | Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

| | |
|-----------------------------|---|
| договорът е развален | |
| IV.1) | Дата на приключване: Дата: 30-декември-2021 |
| IV.2) | Причини за прекратяване/разваляне/недействителност на договора (когато е приложимо) |

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
01260-2021-0002

II.3) Описание на предмета на поръчката

Описание

В настоящата поръчка е включено извършване на дейности, свързани с изпълнението на ремонтни и строително-монтажни работи, както и текуща поддръжка на транспортната инфраструктурна мрежа (пътни съоръжения, подземи, банкети, канавки, тротоари, общински паркинги, алеи с обществена значимост, настилки и други по улици от второстепенната улична мрежа), които се намират на територията на СО-район „Красно село“. По този начин ще се подобри състоянието на уличната мрежа и инфраструктурата в района, жизнената и околната среда.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора

8769

от

20-август-2021

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД

Национален регистрационен номер

203093500

Пощенски адрес

Димитър Стефанов №.11 бл.11и ап.5

Град

гр. София

код NUTS

BG България

Пощенски код

1700

Държава

България

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|---|
| Партида 1260 |
| Поръчката е възложена на обединение Не |
| При изпълнението участват подизпълнители Не |
| Договорът е изменян Не |

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | |
|----------|--|
| Публичен | |
| I.1) | Наименование и адрес |
| | Официално наименование РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" |
| | Национален регистрационен номер 0006963270526 |
| | Пощенски адрес бул. ЦАР БОРИС III-ти №.124 |
| | Град гр.София |
| | код NUTS BG България |
| | Пощенски код 1618 |
| | Държава България |
| | Лице за контакт Росина Георгиева Станиславова |
| | Телефон |
| | Електронна поща r.stanislavova@krasnoselo.net |
| | Основен адрес (URL) https://www.krasnoselo.net/ |
| | Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2411 |
| I.2) | Вид на възложителя |
| | Регионален или местен орган |